

ฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม 5008

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557


เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

เรียน หัวหน้าฝ่ายออร์โธปิดิกส์

พ. นพ. อารี + รศ. นพ. พงศศักดิ์

อ้างถึง คำสั่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่ 122/2555

เข้าประชุม



สิ่งที่ส่งมาด้วย วาระการประชุม ครั้งที่ 22/2557 และบันทึกการประชุมครั้งที่ 21/2557

ตามที่อ้างถึง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหาร โครงการก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เพื่อให้การดำเนินการ โครงการก่อสร้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภาอากาศไทย โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นหัวหน้าคณะทำงานบริหาร โครงการฯ นั้น

ในการนี้ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร หัวหน้าคณะทำงานด้านก่อสร้างอาคาร ขอเชิญคณะทำงานร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ตึกอำนวยการ ชั้น 2

จึงขอเรียนเชิญ คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ในวันที่ เวลา และสถานที่ ดังกล่าว

(นายอุทัย แก้วงาม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม

คณะทำงานด้านก่อสร้างอาคาร

- | | |
|--|---|
| 1. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร | หัวหน้าคณะทำงาน |
| 2. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ | กรรมการ |
| 3. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ | กรรมการ |
| 4. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| 5. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกายภาพและอาคาร | กรรมการ |
| 6. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมและอาคาร | กรรมการ |
| 7. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านจัดซื้อและบริหารพัสดุ | กรรมการ |
| 8. รศ. นพ. เรืองศักดิ์ เลิศจรสุข (รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ) | กรรมการ |
| 9. หัวหน้าฝ่ายสัตวศาสตร์ | กรรมการ |
| 10. หัวหน้าฝ่ายอายุศาสตร์ | กรรมการ |
| 11. หัวหน้าฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา | กรรมการ |
| 12. หัวหน้าฝ่ายออร์โธปิดิกส์ | กรรมการ |
| 13. หัวหน้าฝ่ายวิสัญญีวิทยา | กรรมการ |
| 14. หัวหน้าฝ่ายจักษุวิทยา | กรรมการ |
| 15. หัวหน้าฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา | กรรมการ |
| 16. หัวหน้าฝ่ายรังสีวิทยา | กรรมการ |
| 17. หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ชั้นสูง | กรรมการ |
| 18. หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ | กรรมการ |
| 19. น.ส. พัชรา ตูลยวสินพงษ์ ฝ่ายการพยาบาล | กรรมการ |
| 20. น.ส. วรมน เชมเมธาวิพงษ์ ฝ่ายการพยาบาล | กรรมการ |
| 21. น.ส. จิตรา จันชนะกิจ ฝ่ายการพยาบาล | กรรมการ |
| 22. ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์สุภวัฒน์ ชูดวงศ์ | ผู้ช่วยเลขาธิการสภาอากาศไทย (เชิญพิเศษ) |
| 23. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม | (เชิญพิเศษ) |
| 24. ผู้จัดการโครงการที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้าง | (เชิญพิเศษ) |
| 25. ดร. อัครพงษ์ คัชมาคย์ | (เชิญพิเศษ) |

โครงการ : การประชุมคณะกรรมการทีมก่อสร้างอาคาร
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

วาระการประชุม
คณะกรรมการทีมก่อสร้าง
ครั้งที่ 022/2557

วันที่ 17 ตุลาคม 2557
เปิดประชุมเวลา 14.00 น.
ปิดประชุมเวลา น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมใหญ่ ตึก อำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 1 ของ 1

วาระการประชุม

วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธาน (หัวหน้าทีม) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 21/2557

วาระที่ 3 : ความก้าวหน้างานก่อสร้าง

3.1 งานก่อสร้างอาคาร

3.2 งานตกแต่งภายใน

3.3 งานทางเดินเชื่อม

3.4 งานบริหารจัดการอาคารและงานวิศวกรรม

วาระที่ 4 : เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

4.1 การยืนยันข้อกำหนด Pendant และโคมไฟฝ้าตัด ของหน่วยประสาทศัลยศาสตร์

4.2 การจัด Phasing การเข้าใช้อาคาร

4.3 การจัดสรรห้องนอนเวร ชั้น 11

วาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 6 : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

ประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร

การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO) ครั้งที่ 021/2557

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 14.00 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมใหญ่ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 ตึก กปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
๓ ชั้นตอนใต้ ชั้น 2 ห้อง ๘๒

หน้า 1 ของ 7

ลำดับที่	รายชื่อ	..ชั้น
1.	รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร	๕/๑๐
2.	รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ	
3.	รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ	
4.	รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	
5.	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกายภาพและอาคาร	
6.	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมและอาคาร	
7.	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านจัดซื้อและบริหารงานพัสดุ	
8.	รศ.นพ.เรืองศักดิ์ เหลิศขจรสุข (รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ)	
9.	หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	
10.	หัวหน้าฝ่ายสัตวศาสตร์	
11.	หัวหน้าฝ่ายอายุรศาสตร์	
12.	หัวหน้าฝ่ายสัตวศาสตร์-นรีเวชวิทยา	
13.	หัวหน้าฝ่ายออร์โธปิดิกส์	
14.	หัวหน้าฝ่ายวิสัญญีวิทยา	
15.	หัวหน้าฝ่ายจักษุวิทยา	ศุภณัฐ (11ทช)
16.	หัวหน้าฝ่าย โสต ศอ นาสิกวิทยา	สมรุตม์ (๖๖ทช)
17.	หัวหน้าฝ่ายรังสีวิทยา	สมรุตม์ (11ทช)
18.	หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ชั้นสูง	
19.	หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ	
20.	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม	
21.	นางสาวพัชรา คุณยวสินพงศ์	
22.	น.ส.วรมน เฉลิมธาวีพงศ์	
23.	น.ส.จิตรา จันทนะกิจ	จิตรา จันทนะกิจ
24.	ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุภวัฒน์ ชูติวงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาอากาศไทย	
25.	นายณกต บุญเสนอ ผู้ช่วย ผอ.ฝ่ายสนับสนุนโรงพยาบาลกรุงเทพ	
26.	นายมนตรี มโนธรรม หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลกรุงเทพ	
27.	ดร.อัครพงษ์ คัชมาตย์ ฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม	
28.	นายพนรัตน์ นรินทร์ ที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMC)	
29.	นายโอภาส สกุลศิริกมล ที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMC)	
30.		
31.		
32.		
33.		
34.		

โครงการ : การประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

รายงานการประชุม
คณะทำงานทีมก่อสร้าง
ครั้งที่ 21/2556

วันที่ 17 กันยายน 2557
เปิดประชุมเวลา 14.00 น.
ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุม 212 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ อาคารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 2 ของ 7

วาระการประชุม

- วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธาน (หัวหน้าทีม) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 20/2556
- วาระที่ 3 : ความก้าวหน้างานก่อสร้าง
- 3.1 งานก่อสร้างอาคาร
 - 3.2 งานตกแต่งภายใน
 - 3.3 งานทางเดินเชื่อม
 - 3.4 งานบริหารจัดการอาคารและงานวิศวกรรม
- วาระที่ 4 : เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- 4.1 การยืนยันข้อกำหนด Pendant และโคมไฟฝ้าตัด ของฝ่ายศิลปศาสตร์
 - 4.2 การจัด Phasing การเข้าใช้อาคาร
 - 4.3 การจัดสรรห้องนอนเวร ชั้น 11
- วาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ
- วาระที่ 6 : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

โครงการ : การประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

รายงานการประชุมคณะทำงาน
ทีมก่อสร้างอาคาร
ครั้งที่ 21/2557

วันพุธที่ 17 กันยายน 2557
เปิดประชุมเวลา 14.00 น.
ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุม 212 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 3 ของ 7

วาระ ที่	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ/ กำหนดการ																																																																																					
1.	เรื่องที่ประธาน (หัวหน้าทีม) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ - ไม่มี																																																																																						
2.	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 20/2557 - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 20/2557																																																																																						
3.	ความก้าวหน้าของงาน 3.1. ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง - PMC รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างในภาพรวมผลงาน 94.39% เป็นไปตามแผนงาน (เทียบกับกำหนดแล้วเสร็จ 2 มีนาคม 2558) และรายงานเพิ่มเติมว่า งานเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ของผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร วงเงินประมาณ 484 ล้านบาท และขยายระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน ได้ทำสัญญาและบันทึกแนบท้ายสัญญาเรียบร้อยแล้ว - PMC รายงานความก้าวหน้าของงานติดตั้งลิฟต์และบันไดเลื่อน ว่า การติดตั้งลิฟต์กำลังดำเนินการ 46 ชุด (ทั้งหมด 53 ชุด) แบ่งเป็น ลิฟต์ที่ทดสอบเสร็จเตรียมตกแต่ง 2 ชุด ลิฟต์ที่อยู่ระหว่างการทดสอบ 6 ชุด และลิฟต์ที่อยู่ระหว่างการติดตั้ง 38 ชุด ส่วนบันไดเลื่อน 6 ชุด อยู่ระหว่างการเตรียมการทดสอบ - ที่ประชุมรับทราบ 3.2. ความก้าวหน้าของการประกวดราคางานตกแต่งภายใน	Info																																																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ลำดับ</th> <th rowspan="2">บริษัท</th> <th colspan="9">โครงการ</th> </tr> <tr> <th>ชั้น 8-1-2</th> <th>ชั้น 3-4</th> <th>ชั้น 5-7</th> <th>ชั้น 8-10</th> <th>ชั้น 11-14</th> <th>ชั้น 15-16, 21-24</th> <th>ชั้น 17-20</th> <th>ชั้น 25-28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>260</td> <td>202</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>บริษัท ศรีไทย คลาสสิก โฮม จำกัด</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>175</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>บริษัท ทัสต์ อินทีเรีย จำกัด</td> <td>182</td> <td>139</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>บริษัท กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด</td> <td></td> <td></td> <td>157</td> <td></td> <td>215</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>กิจการร่วมค้า อาร์ แอนด์ ที</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>174</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>รวม</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4">1,504 ล้านบาท</td> </tr> </tbody> </table>	ลำดับ	บริษัท	โครงการ									ชั้น 8-1-2	ชั้น 3-4	ชั้น 5-7	ชั้น 8-10	ชั้น 11-14	ชั้น 15-16, 21-24	ชั้น 17-20	ชั้น 25-28	1	บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)						260	202			2	บริษัท ศรีไทย คลาสสิก โฮม จำกัด								175		3	บริษัท ทัสต์ อินทีเรีย จำกัด	182	139								4	บริษัท กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด			157		215					5	กิจการร่วมค้า อาร์ แอนด์ ที				174							รวม						1,504 ล้านบาท				
ลำดับ	บริษัท			โครงการ																																																																																			
		ชั้น 8-1-2	ชั้น 3-4	ชั้น 5-7	ชั้น 8-10	ชั้น 11-14	ชั้น 15-16, 21-24	ชั้น 17-20	ชั้น 25-28																																																																														
1	บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)						260	202																																																																															
2	บริษัท ศรีไทย คลาสสิก โฮม จำกัด								175																																																																														
3	บริษัท ทัสต์ อินทีเรีย จำกัด	182	139																																																																																				
4	บริษัท กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด			157		215																																																																																	
5	กิจการร่วมค้า อาร์ แอนด์ ที				174																																																																																		
	รวม						1,504 ล้านบาท																																																																																
	<ul style="list-style-type: none"> - งาน CCTV & Access Control วงเงินจ้าง 145.5 ล้านบาท - งานครุภัณฑ์ TSSU วงเงินจ้าง 89.3 ล้านบาท 																																																																																						

โครงการ : การประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

รายงานการประชุมคณะทำงาน
ทีมก่อสร้างอาคาร
ครั้งที่ 21/2557

วันพุธที่ 17 กันยายน 2557

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุม 212 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 4 ของ 7

วาระ ที่	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ/ กำหนดการ																																																																																																																																			
	<ul style="list-style-type: none"> - PMC รายงานให้ทราบว่า การประกวดราคางานตกแต่งภายใน CCTV & Access Control และงานครุภัณฑ์ TSSU รวม 1,738.8 ล้านบาท สำนักงบประมาณได้เห็นชอบความเหมาะสมของราคาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำสัญญาและเตรียมการเข้าพื้นที่ - ที่ประชุมรับทราบ 																																																																																																																																				
	<p>3.3. งานออกแบบทางเดินเชื่อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - PMC รายงานความก้าวหน้าของงานออกแบบทางเดินเชื่อม ระยะที่ 1 ว่า ได้ออกแบบแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาแบบก่อสร้าง โดยให้ผู้ออกแบบนำเสนอในที่ประชุมของผู้บริหารโรงพยาบาล - ที่ประชุมรับทราบ 	Info																																																																																																																																			
	<p>3.4 การบริหารจัดการอาคารและงานวิศวกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า อยู่ระหว่างการจ้างทำสัญญาจ้าง บจก. พรอพเพอร์ตี้ แครี เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) (PCS) เป็นผู้บริหารจัดการอาคาร และดูแลบำรุงรักษา งานวิศวกรรม ทั้งนี้ PCS ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมและประสานงานในเรื่องต่างๆ แล้ว - ที่ประชุมรับทราบ 	Info																																																																																																																																			
4.	<p>เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว</p> <p>4.1 Pendant และโคมไฟผ่าตัด</p> <p style="text-align: center;">ตารางแสดงจำนวน Pendant</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Floor</th> <th rowspan="3">Service</th> <th rowspan="3">No. of OR</th> <th colspan="3">Pendant</th> <th rowspan="3">โคมไฟผ่าตัด</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">วิทยุ</th> <th colspan="2">ศัลยกรรม</th> </tr> <tr> <th>Electrosurgical</th> <th>Endoscope</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1st</td><td>ER</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>5th</td><td>General surgery</td><td>11</td><td>11</td><td>6</td><td>6</td><td>9</td></tr> <tr><td>6th</td><td>Uro + Plastic + Colo</td><td>6</td><td>6</td><td>4</td><td>4</td><td>6</td></tr> <tr><td>6th</td><td>Hybrid</td><td>1</td><td colspan="3">รวมในการจัดซื้ออุปกรณ์ Hybrid OR</td><td></td></tr> <tr><td>6th</td><td>Robotic</td><td>1</td><td colspan="3">รวมในการจัดซื้ออุปกรณ์ Robotic</td><td></td></tr> <tr><td>6th</td><td>Integrated</td><td>1</td><td colspan="3">รวมในการจัดซื้อ Integrated OR</td><td></td></tr> <tr><td>6th</td><td>Spare</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>6th</td><td>Ortho</td><td>6</td><td>6</td><td>0</td><td>2</td><td>5</td></tr> <tr><td>7th</td><td>Neuro</td><td>4</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td></tr> <tr><td>7th</td><td>Neuro (MRI)</td><td>2</td><td colspan="3">รวมในการจัดซื้อเครื่อง MRI</td><td></td></tr> <tr><td>8th</td><td>Gyn</td><td>6</td><td>6</td><td>2</td><td>0</td><td>6</td></tr> <tr><td>8th</td><td>ENT</td><td>6</td><td>6</td><td>3</td><td>0</td><td>5</td></tr> <tr><td>8th</td><td>EYE</td><td>8</td><td>8</td><td>4</td><td>0</td><td>5</td></tr> <tr><td>8th</td><td>Infection room</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>9th</td><td>OB</td><td>4</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>10th</td><td>Scope</td><td>10</td><td>0</td><td>6</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td></td><td>รวม</td><td>70</td><td>55</td><td>26</td><td>12</td><td>44</td></tr> </tbody> </table>	Floor	Service	No. of OR	Pendant			โคมไฟผ่าตัด	วิทยุ	ศัลยกรรม		Electrosurgical	Endoscope	1st	ER	1	1	1	0	1	5th	General surgery	11	11	6	6	9	6th	Uro + Plastic + Colo	6	6	4	4	6	6th	Hybrid	1	รวมในการจัดซื้ออุปกรณ์ Hybrid OR				6th	Robotic	1	รวมในการจัดซื้ออุปกรณ์ Robotic				6th	Integrated	1	รวมในการจัดซื้อ Integrated OR				6th	Spare	2	2	0	0	1	6th	Ortho	6	6	0	2	5	7th	Neuro	4	4	0	0	3	7th	Neuro (MRI)	2	รวมในการจัดซื้อเครื่อง MRI				8th	Gyn	6	6	2	0	6	8th	ENT	6	6	3	0	5	8th	EYE	8	8	4	0	5	8th	Infection room	1	1	0	0	1	9th	OB	4	4	0	0	1	10th	Scope	10	0	6	0	1		รวม	70	55	26	12	44	
Floor	Service				No. of OR	Pendant				โคมไฟผ่าตัด																																																																																																																											
						วิทยุ	ศัลยกรรม																																																																																																																														
		Electrosurgical	Endoscope																																																																																																																																		
1st	ER	1	1	1	0	1																																																																																																																															
5th	General surgery	11	11	6	6	9																																																																																																																															
6th	Uro + Plastic + Colo	6	6	4	4	6																																																																																																																															
6th	Hybrid	1	รวมในการจัดซื้ออุปกรณ์ Hybrid OR																																																																																																																																		
6th	Robotic	1	รวมในการจัดซื้ออุปกรณ์ Robotic																																																																																																																																		
6th	Integrated	1	รวมในการจัดซื้อ Integrated OR																																																																																																																																		
6th	Spare	2	2	0	0	1																																																																																																																															
6th	Ortho	6	6	0	2	5																																																																																																																															
7th	Neuro	4	4	0	0	3																																																																																																																															
7th	Neuro (MRI)	2	รวมในการจัดซื้อเครื่อง MRI																																																																																																																																		
8th	Gyn	6	6	2	0	6																																																																																																																															
8th	ENT	6	6	3	0	5																																																																																																																															
8th	EYE	8	8	4	0	5																																																																																																																															
8th	Infection room	1	1	0	0	1																																																																																																																															
9th	OB	4	4	0	0	1																																																																																																																															
10th	Scope	10	0	6	0	1																																																																																																																															
	รวม	70	55	26	12	44																																																																																																																															

โครงการ : การประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

รายงานการประชุมคณะทำงาน
ทีมก่อสร้างอาคาร
ครั้งที่ 21/2557

วันพุธที่ 17 กันยายน 2557
เปิดประชุมเวลา 14.00 น.
ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุม 212 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 5 ของ 7

วาระ ที่	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ/ กำหนดการ																																																																				
	<p>- จากประชุมที่ผ่านมาได้มีข้อสรุปว่า โคมไฟฝ้าตัดจะจัดซื้อเท่ากับจำนวนห้องฝ้าตัดที่ให้บริการในปัจจุบัน และให้เพิ่มอีก 1 ห้องเท่านั้น ส่วน Pendant จะติดตั้งตามจำนวนที่ได้ตกลงไว้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับที่</th> <th>ห้องฝ้าตัด/ฝ้า</th> <th>ชั้น</th> <th>การจัดทำ TOR</th> <th>การยืนยันของผู้ใช้งาน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ห้องฝ้าตัดฝ้ายัลยศาสตร์</td> <td>1,5,6</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ห้องฝ้าตัดฝ้ายัลยศาสตร์ คอ นาสิกวิทยา</td> <td>8</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ห้องฝ้าตัดฝ้ายัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์</td> <td>6</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ห้องฝ้าตัดฝ้ายัลยศาสตร์ หน่วยประสาทศาสตร์</td> <td>7</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ห้องฝ้าตัดฝ้ายัลยศาสตร์ จักษุวิทยา</td> <td>8</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ห้องส่องกล้อง หน่วยทางเดินอาหาร</td> <td>10</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ห้องฝ้าตัดฝ้ายัลยศาสตร์-นรีเวชวิทยา</td> <td>8,9</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>ห้องฝ้าตัดฝ้ายัลยศาสตร์</td> <td>8</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>ห้อง Spare ชั้น 6</td> <td>6</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table> <p>- ที่ประชุมได้ติดตามการตอบยืนยันข้อกำหนดที่จะดำเนินการจัดซื้อ ของ NEURO</p> <p>4.2 การจัดเฟส การเข้าใช้อาคาร</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>พื้นที่/อาคาร</th> <th>ระยะเวลา</th> <th>หมายเหตุ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>อาคาร 100 (อาคารเรียน)</td> <td>เปิดใช้งานตั้งแต่ ปี 2557</td> <td>เปิดใช้งานตั้งแต่ 2557</td> </tr> <tr> <td>อาคาร 101 (อาคารเรียน)</td> <td>กันยายน - พฤศจิกายน 2557</td> <td>กรกฎาคม-กันยายน 2558 มีนาคม 2558</td> </tr> <tr> <td>อาคาร 102 (อาคารเรียน)</td> <td>กันยายน 2557-กันยายน 2558</td> <td>กรกฎาคม-พฤษภาคม 2558</td> </tr> <tr> <td>อาคาร 103 (อาคารเรียน)</td> <td>มีนาคม-กุมภาพันธ์ 2558</td> <td>กันยายน-ธันวาคม 2558</td> </tr> <tr> <td>อาคาร 104 (อาคารเรียน)</td> <td>มีนาคม-พฤษภาคม 2558</td> <td>พฤศจิกายน-ธันวาคม 2558</td> </tr> </tbody> </table> <p>- PMC รายงานให้ทราบว่า การเข้าใช้งานจะเชื่อมโยงอยู่กับการงานตกแต่งภายใน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างทำสัญญา เมื่อมีความชัดเจนแล้วจึงจะแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้แนวโน้มจะเป็นไปตามข้างต้น</p> <p>- ที่ประชุมรับทราบ</p>	ลำดับที่	ห้องฝ้าตัด/ฝ้า	ชั้น	การจัดทำ TOR	การยืนยันของผู้ใช้งาน	1	ห้องฝ้าตัดฝ้ายัลยศาสตร์	1,5,6	✓	✓	2	ห้องฝ้าตัดฝ้ายัลยศาสตร์ คอ นาสิกวิทยา	8	✓	✓	3	ห้องฝ้าตัดฝ้ายัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์	6	✓	✓	4	ห้องฝ้าตัดฝ้ายัลยศาสตร์ หน่วยประสาทศาสตร์	7	✓	✓	5	ห้องฝ้าตัดฝ้ายัลยศาสตร์ จักษุวิทยา	8	✓	✓	6	ห้องส่องกล้อง หน่วยทางเดินอาหาร	10	✓	✓	7	ห้องฝ้าตัดฝ้ายัลยศาสตร์-นรีเวชวิทยา	8,9	✓	✓	8	ห้องฝ้าตัดฝ้ายัลยศาสตร์	8	✓	✓	9	ห้อง Spare ชั้น 6	6	✓	✓	พื้นที่/อาคาร	ระยะเวลา	หมายเหตุ	อาคาร 100 (อาคารเรียน)	เปิดใช้งานตั้งแต่ ปี 2557	เปิดใช้งานตั้งแต่ 2557	อาคาร 101 (อาคารเรียน)	กันยายน - พฤศจิกายน 2557	กรกฎาคม-กันยายน 2558 มีนาคม 2558	อาคาร 102 (อาคารเรียน)	กันยายน 2557-กันยายน 2558	กรกฎาคม-พฤษภาคม 2558	อาคาร 103 (อาคารเรียน)	มีนาคม-กุมภาพันธ์ 2558	กันยายน-ธันวาคม 2558	อาคาร 104 (อาคารเรียน)	มีนาคม-พฤษภาคม 2558	พฤศจิกายน-ธันวาคม 2558	
ลำดับที่	ห้องฝ้าตัด/ฝ้า	ชั้น	การจัดทำ TOR	การยืนยันของผู้ใช้งาน																																																																		
1	ห้องฝ้าตัดฝ้ายัลยศาสตร์	1,5,6	✓	✓																																																																		
2	ห้องฝ้าตัดฝ้ายัลยศาสตร์ คอ นาสิกวิทยา	8	✓	✓																																																																		
3	ห้องฝ้าตัดฝ้ายัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์	6	✓	✓																																																																		
4	ห้องฝ้าตัดฝ้ายัลยศาสตร์ หน่วยประสาทศาสตร์	7	✓	✓																																																																		
5	ห้องฝ้าตัดฝ้ายัลยศาสตร์ จักษุวิทยา	8	✓	✓																																																																		
6	ห้องส่องกล้อง หน่วยทางเดินอาหาร	10	✓	✓																																																																		
7	ห้องฝ้าตัดฝ้ายัลยศาสตร์-นรีเวชวิทยา	8,9	✓	✓																																																																		
8	ห้องฝ้าตัดฝ้ายัลยศาสตร์	8	✓	✓																																																																		
9	ห้อง Spare ชั้น 6	6	✓	✓																																																																		
พื้นที่/อาคาร	ระยะเวลา	หมายเหตุ																																																																				
อาคาร 100 (อาคารเรียน)	เปิดใช้งานตั้งแต่ ปี 2557	เปิดใช้งานตั้งแต่ 2557																																																																				
อาคาร 101 (อาคารเรียน)	กันยายน - พฤศจิกายน 2557	กรกฎาคม-กันยายน 2558 มีนาคม 2558																																																																				
อาคาร 102 (อาคารเรียน)	กันยายน 2557-กันยายน 2558	กรกฎาคม-พฤษภาคม 2558																																																																				
อาคาร 103 (อาคารเรียน)	มีนาคม-กุมภาพันธ์ 2558	กันยายน-ธันวาคม 2558																																																																				
อาคาร 104 (อาคารเรียน)	มีนาคม-พฤษภาคม 2558	พฤศจิกายน-ธันวาคม 2558																																																																				

โครงการ : การประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

รายงานการประชุมคณะทำงาน
ทีมก่อสร้างอาคาร
ครั้งที่ 21/2557

วันพุธที่ 17 กันยายน 2557
เปิดประชุมเวลา 14.00 น.
ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุม 212 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 6 ของ 7

วาระ ที่	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ / กำหนดการ
	<p>4.3 ห้องนอนเวร ชั้น 11</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตามที่ได้ปรับเปลี่ยนห้องนอนเวร 1 เดิม จำนวนประมาณ 50 % เป็นห้อง 2 เดิม และปรับเปลี่ยนห้องพัก 2 เดิม เป็น 3 เดิม และ 4 เดิม เพื่อเพิ่มจำนวนให้สามารถพักเวรได้มากขึ้น โดยที่การบริหารจัดการห้องพักยังอยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบที่เหมาะสม - ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า จะมีการพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการ ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมอบหมายผู้รับผิดชอบ เพื่อนัดหมายประชุมเพื่อปรึกษาหารือในลำดับต่อไป - ที่ประชุมรับทราบ <p>4.4 การจัดเตรียมน้ำร้อน น้ำอุ่น น้ำดื่ม และน้ำแข็ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตามข้อมูลการประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้มีการจัดเตรียมระบบน้ำร้อนไว้ ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. ห้องผู้ป่วยสามัญ ฝักบัวอาบน้ำ เป็นก๊อกผสม 2. ห้องผู้ป่วยพิเศษ อ่างล้างหน้า และฝักบัวอาบน้ำ เป็นก๊อกผสม 3. ด้านหลังเคาน์เตอร์พยาบาล มีอ่างล้าง 1 ชุด เป็นก๊อกผสม 4. ห้องล้างเครื่องมือ มีอ่างล้าง 1 ชุด เป็นก๊อกผสม ส่วนน้ำร้อน น้ำดื่ม และน้ำแข็ง ไม่ได้มีการจัดเตรียมไว้ - ฝ่ายการพยาบาล แจ้งกำหนดนัดหมายเพื่อปรึกษาหารือกับผู้ออกแบบตกแต่งภายใน เพื่อกำหนดตำแหน่ง ในส่วน ICU ในวันที่ 24 กันยายน 2557 ส่วน OR ในวันที่ 25 กันยายน 2557 ส่วนของหอผู้ป่วยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง - ที่ประชุมรับทราบ 	<p>Info</p> <p>ทุกฝ่าย</p> <p>Info</p> <p>PMC / ฝ่ายการพยาบาล</p>
5.	<p>เรื่องอื่น ๆ</p> <p>5.1 การเตรียมอุปกรณ์การแพทย์และระบบต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง ของศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 4</p> <ul style="list-style-type: none"> - PMC รายงานให้ทราบว่า จากการประชุมร่วม ของศูนย์โรคหัวใจ, PMC, ผู้ออกแบบ และ AP ได้ข้อสรุปประเด็นหลักว่า ให้ยกเลิกการจัดทำงานระบบปรับอากาศที่เป็นงานเพิ่มของ ผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร และของ ผู้รับจ้างตกแต่งภายใน รวมถึงยกเลิกงานเฟอร์นิเจอร์บางส่วนของผู้รับจ้างตกแต่งภายในด้วย โดยจะให้ผู้ติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์เป็นผู้ดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการติดตั้งแล้วต้องรื้อย้ายอีกครั้ง - PMC รายงานเพิ่มเติม ว่า ทางศูนย์โรคหัวใจ จะนำเสนอรายละเอียด เพื่อให้ผู้บริหารโรงพยาบาล พิจารณาในรายละเอียดต่อไป 	<p>Info</p>

โครงการ : การประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

รายงานการประชุมคณะทำงาน
ทีมก่อสร้างอาคาร
ครั้งที่ 21/2557

วันพุธที่ 17 กันยายน 2557

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุม 212 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 7 ของ 7

วาระ ที่	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ/ กำหนดการ
	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า การพิจารณารายละเอียดการเตรียมอุปกรณ์การแพทย์และระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ของศูนย์โรคหัวใจ เมื่อทางศูนย์โรคหัวใจได้นำเสนอมาจะต้องมีการนัดหมายเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันอีกครั้ง - ที่ประชุมรับทราบ <p>5.2 การเตรียมการใช้รถออลรับ-ส่ง และ Telecar</p> <ul style="list-style-type: none"> - PMC รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้มีการประชุมปรึกษาหารือ ประเด็นการใช้งานรถออลรับ-ส่ง กับผู้ติดตั้ง ที่งาน Logistic และที่งาน FM แล้ว ซึ่งได้มอบหมายให้ผู้ติดตั้งจัดทำคู่มือการใช้งานให้กับโรงพยาบาล ส่งให้หน่วยงานและนัดหมายประชุมเพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานและผู้ใช้งานในลำดับต่อไป - ที่ประชุมรับทราบ <p>5.3 ห้องผู้ป่วย 4 เตียง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายการพยาบาล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ห้องผู้ป่วย 4 เตียง มีลักษณะกายภาพเป็นห้องปิดไม่มีช่องกระจกมอง ในการดูแลผู้ป่วยจะมอบหมายให้มีพยาบาลเข้าไปดูแลประจำ จึงขอให้พิจารณาเพิ่มเคาน์เตอร์ทำงานพยาบาล (ขนาดเล็ก) อยู่ภายในห้อง ทั้งนี้ได้ประสานงานเบื้องต้นกับผู้ออกแบบตกแต่งภายในทราบแล้ว - ที่ประชุมรับทราบ <p>6. กำหนดการประชุมในครั้งต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมใหญ่ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 	<p>info</p> <p>info</p> <p>ทุกฝ่าย</p>