

ด่วนที่สุด

ฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม 5008

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

เรียน หัวหน้าฝ่ายออร์โธปิดิกส์

อ. พงศ์ศักดิ์ ประสมแทน

อ้างถึง คำสั่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่ 122/2555

สิ่งที่ส่งมาด้วย วาระการประชุม ครั้งที่ 24/2557 และบันทึกการประชุมครั้งที่ 23/2557

ตามที่อ้างถึง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารโครงการก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เพื่อให้การดำเนินการ โครงการก่อสร้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภาวิชาชีพ โดย มีผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นหัวหน้าคณะทำงานบริหารโครงการฯ นั้น

ในการนี้ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร หัวหน้าคณะทำงานด้านก่อสร้างอาคาร ขอเชิญคณะทำงานร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ตึกอำนวยการ ชั้น 2

จึงขอเรียนเชิญ คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว



(นายอุทัย แก้วงาม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม

คณะทำงานด้านก่อสร้างอาคาร

- | | |
|--|--|
| 1. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร | หัวหน้าคณะทำงาน |
| 2. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ | กรรมการ |
| 3. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ | กรรมการ |
| 4. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ |
| 5. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกายภาพและอาคาร | กรรมการ |
| 6. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมและอาคาร | กรรมการ |
| 7. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านจัดซื้อและบริหารพัสดุ | กรรมการ |
| 8. รศ.นพ.เรืองศักดิ์ เติสุขจรสุข (รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ) | กรรมการ |
| 9. หัวหน้าฝ่ายศิลปศาสตร์ | กรรมการ |
| 10. หัวหน้าฝ่ายอายุรศาสตร์ | กรรมการ |
| 11. หัวหน้าฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา | กรรมการ |
| 12. หัวหน้าฝ่ายออร์โธปิดิกส์ | กรรมการ |
| 13. หัวหน้าฝ่ายวิสัญญีวิทยา | กรรมการ |
| 14. หัวหน้าฝ่ายจักษุวิทยา | กรรมการ |
| 15. หัวหน้าฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา | กรรมการ |
| 16. หัวหน้าฝ่ายรังสีวิทยา | กรรมการ |
| 17. หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ชั้นสูง | กรรมการ |
| 18. หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ | กรรมการ |
| 19. น.ส.พัชรา ดุลยสินพงศ์ ฝ่ายการพยาบาล | กรรมการ |
| 20. น.ส.วรมน เดชเมธาวิพงษ์ ฝ่ายการพยาบาล | กรรมการ |
| 21. น.ส.จิตรา จันชนะกิจ ฝ่ายการพยาบาล | กรรมการ |
| 22. ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์สุวัฒน์ ชูติวงศ์ | ผู้ช่วยเลขาธิการสภาวิชาชีพ (เชิญพิเศษ) |
| 23. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม | (เชิญพิเศษ) |
| 24. ผู้จัดการโครงการที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้าง | (เชิญพิเศษ) |
| 25. ดร.อัครพงษ์ คัมภาคย์ (เชิญพิเศษ) | |

โครงการ : การประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

วาระการประชุม
คณะทำงานทีมก่อสร้าง
ครั้งที่ 025/2558

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ปิดประชุมเวลา น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมใหญ่ ตึก อำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 1 ของ 1

วาระการประชุม

วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธาน (หัวหน้าทีม) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 24/2557

วาระที่ 3 : ความก้าวหน้างานก่อสร้าง
3.1 งานก่อสร้างอาคาร
3.2 งานตกแต่งภายใน
3.3 งานทางเดินเชื่อม

วาระที่ 4 : เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
4.2 การจัด Phasing การเข้าใช้อาคาร
4.3 การจัดสรรห้องนอนรวม ชั้น 11

วาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ










วาระที่ 6 : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

ประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ PMO ครั้งที่ 024/2558

วันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมใหญ่ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 1 ของ 10

ลำดับที่	รายชื่อ	ลายเซ็น
1.	รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร	
2.	รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ	
3.	รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ	
4.	รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	
5.	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกายภาพและอาคาร	
6.	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมและอาคาร	
7.	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านจัดซื้อและบริหารงานพัสดุ	
8.	รศ.นพ.เรืองศักดิ์ เหลิศจจรสุข (รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมการศึกษาและสารสนเทศ)	
9.	หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	
10.	หัวหน้าฝ่ายสัตวศาสตร์	
11.	หัวหน้าฝ่ายอายุรศาสตร์	
12.	หัวหน้าฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา	
13.	หัวหน้าฝ่ายออร์โธปิดิกส์	
14.	หัวหน้าฝ่ายวิสัญญีวิทยา	
15.	หัวหน้าฝ่ายจักษุวิทยา	
16.	หัวหน้าฝ่าย โสต ศอ นาสิกวิทยา	
17.	หัวหน้าฝ่ายรังสีวิทยา	
18.	หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร	
19.	หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ	
20.	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม	
21.	น.ส.พัชรา ดุลยสินพงศ์	
22.	น.ส.วรมน เชนมธาวีพงศ์	
23.	น.ส.จิตรา จันทะกิจ	
24.	ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ศุภวัฒน์ ชูติวงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษาไทย	
25.	นายณกต บุญเสนอ ผู้ช่วย ผอ.ฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลกรุงเทพ	
26.	นายมนตรี มโนธรรม หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลกรุงเทพ	
27.	นายอัครพงษ์ คัชมาดย์ ฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม	
28.	นายพนรัตน์ นรินทร์ ที่ปรึกษการบริหารโครงการ (PMC)	
29.	นายไพรัช (สุวรรณประสิทธิ์) วัฒนกุล	
30.	นาย ดร.วิภา อามะย์ พนักงานขับรถรับส่ง	
31.		
32.		
33.		
34.		
35.		

โครงการ : การประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

วาระการประชุม
คณะทำงานทีมก่อสร้าง
ครั้งที่ 024/2558

วันที่ 9 มกราคม 2558

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมใหญ่ ตึก อำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 2 ของ 10

วาระการประชุม

วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธาน (หัวหน้าทีม) แจ้งให้ประชุมทราบ

วาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 23/2557

วาระที่ 3 : ความก้าวหน้างานก่อสร้าง

3.1 งานก่อสร้างอาคาร

3.2 งานตกแต่งภายใน

3.3 งานทางเดินเชื่อม

3.4 งานบริหารจัดการอาคารและงานวิศวกรรม

วาระที่ 4 : เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

4.2 การจัด Phasing การเข้าใช้อาคาร

4.3 การจัดสรรห้องนอนเวร ชั้น 11

วาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 6 : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

โครงการ : การประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

รายงานการประชุมคณะทำงาน
ทีมก่อสร้างอาคาร
ครั้งที่ 24/2558

วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 3 ของ 10

วาระ ที่	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ / กำหนดการ
1.	เรื่องที่ประธาน (หัวหน้าทีม) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ - ไม่มี	Info
2.	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 23/2557 - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 23/2557	.
3.	ความก้าวหน้าของงาน 3.1. ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง - PMC รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างในภาพรวมผลงาน 96.21% ล่าช้ากว่าแผนงาน 44 วัน (เทียบกับกำหนดแล้วเสร็จ 2 มีนาคม 2558) ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไป 120 วัน (ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงงานชุดที่ 2 50 รายการ โดยค่าก่อสร้างไม่เปลี่ยนแปลง - PMC รายงานเพิ่มเติมว่า งานตามสัญญาก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม ชุดที่ 1 (484 ล้านบาท) ดำเนินการไปแล้ว 91.08 % - PMC รายงานความก้าวหน้างานติดตั้งลิฟต์และบันไดเลื่อนในภาพรวมผลงาน 89.05 % โดยสถานะการติดตั้งลิฟต์ (ทั้งหมด 53 ชุด) แบ่งเป็น ลิฟต์ที่ทดสอบแล้ว 12 ชุด อยู่ระหว่างทดสอบ 36 ชุด และอยู่ระหว่างการติดตั้ง 5 ชุด ส่วนบันไดเลื่อน 6 ชุด อยู่ระหว่างการทดสอบ ซึ่งงานทั้งหมดจะแล้วเสร็จ ภายใน 31 มีนาคม 2558 - PMC รายงานความก้าวหน้างานติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย (CCTV และ Access control) ขณะนี้กำลังเตรียมงาน เช่น จัดทำรายละเอียดอุปกรณ์ และแบบการติดตั้ง (Material & Shop drawing Approval) - ที่ประชุมรับทราบ	Info

โครงการ : การประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

รายงานการประชุมคณะทำงาน
ทีมก่อสร้างอาคาร
ครั้งที่ 24/2558

วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 4 ของ 10

วาระ ที่	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ / กำหนดการ																																																																																											
	3.2. ความก้าวหน้าของงานตกแต่งภายใน <table><tr><th rowspan="2">ลำดับ</th><th rowspan="2">บริษัท</th><th colspan="9">โครงการ</th></tr><tr><th>ชั้น B1 - 2</th><th>ชั้น 3-4</th><th>ชั้น 5-7</th><th>ชั้น 8-10</th><th>ชั้น 11-14</th><th>ชั้น 15-16, 21-24</th><th>ชั้น 17-20</th><th>ชั้น 25-28</th></tr><tr><td>1</td><td>บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>260</td><td>202</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>บริษัท ศรีไทย คลาสสิก โฮม จำกัด</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>175</td></tr><tr><td>3</td><td>บริษัท หัสส์ อินทีเรีย จำกัด</td><td>182</td><td>139</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>บริษัท กนกเฟอร์นิเจอรี่ แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด</td><td></td><td></td><td>157</td><td></td><td>215</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>กิจการร่วมค้า อาร์ แอนด์ ที</td><td></td><td></td><td></td><td>174</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>รวม</td><td colspan="8">1,504 ล้านบาท</td></tr></table> งาน CCTV & Access Control วงเงินจ้าง 145.5 ล้านบาท งานครุภัณฑ์ TSSU วงเงินจ้าง 89.3 ล้านบาท - ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างงานตกแต่งภายใน 8 โครงการ งาน CCTV & Access Control และงานอุปกรณ์ TSSU เรียบร้อยแล้ว รวมวงเงิน 1,738.80 ล้านบาท - PMC รายงานการรับมอบพื้นที่เพื่อตกแต่งภายใน มีการรับมอบพื้นที่ชั้น 2C, 4C, 17, 19, 25 และชั้น 26 แล้ว และเตรียมรับมอบพื้นที่ชั้น 5, 8, 10, 12 ในลำดับต่อไป - PMC รายงานความก้าวหน้าของงานตกแต่งภายใน ดังนี้ <table><tr><td>ชั้น 2 C</td><td>ผลงาน 9%</td></tr><tr><td>ชั้น 4 C</td><td>ผลงาน 11%</td></tr><tr><td>ชั้น 17</td><td>ผลงาน 35%</td></tr><tr><td>ชั้น 19</td><td>ผลงาน 29%</td></tr><tr><td>ชั้น 25 C</td><td>ผลงาน 24%</td></tr><tr><td>ชั้น 26 A, C</td><td>ผลงาน 15%</td></tr></table> - ที่ประชุมรับทราบ 3.3. งานออกแบบทางเดินเชื่อม - PMC รายงานความก้าวหน้าของงานออกแบบทางเดินเชื่อม ระยะที่ 1 (จากอาคารอупการเวชชกิจ ไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และอาคาร สก) ว่า ได้ปรับแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง ITD คัดราคาเพื่อส่งให้พิจารณาภายใน กลางเดือน มกราคม 2558 - ที่ประชุมรับทราบ <td> info Info </td>	ลำดับ	บริษัท	โครงการ									ชั้น B1 - 2	ชั้น 3-4	ชั้น 5-7	ชั้น 8-10	ชั้น 11-14	ชั้น 15-16, 21-24	ชั้น 17-20	ชั้น 25-28	1	บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)						260	202		2	บริษัท ศรีไทย คลาสสิก โฮม จำกัด								175	3	บริษัท หัสส์ อินทีเรีย จำกัด	182	139							4	บริษัท กนกเฟอร์นิเจอรี่ แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด			157		215				5	กิจการร่วมค้า อาร์ แอนด์ ที				174						รวม	1,504 ล้านบาท								ชั้น 2 C	ผลงาน 9%	ชั้น 4 C	ผลงาน 11%	ชั้น 17	ผลงาน 35%	ชั้น 19	ผลงาน 29%	ชั้น 25 C	ผลงาน 24%	ชั้น 26 A, C	ผลงาน 15%	info Info
ลำดับ	บริษัท			โครงการ																																																																																									
		ชั้น B1 - 2	ชั้น 3-4	ชั้น 5-7	ชั้น 8-10	ชั้น 11-14	ชั้น 15-16, 21-24	ชั้น 17-20	ชั้น 25-28																																																																																				
1	บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)						260	202																																																																																					
2	บริษัท ศรีไทย คลาสสิก โฮม จำกัด								175																																																																																				
3	บริษัท หัสส์ อินทีเรีย จำกัด	182	139																																																																																										
4	บริษัท กนกเฟอร์นิเจอรี่ แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด			157		215																																																																																							
5	กิจการร่วมค้า อาร์ แอนด์ ที				174																																																																																								
	รวม	1,504 ล้านบาท																																																																																											
ชั้น 2 C	ผลงาน 9%																																																																																												
ชั้น 4 C	ผลงาน 11%																																																																																												
ชั้น 17	ผลงาน 35%																																																																																												
ชั้น 19	ผลงาน 29%																																																																																												
ชั้น 25 C	ผลงาน 24%																																																																																												
ชั้น 26 A, C	ผลงาน 15%																																																																																												

โครงการ : การประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

รายงานการประชุมคณะทำงาน
ทีมก่อสร้างอาคาร
ครั้งที่ 24/2558

วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 5 ของ 10

วาระ ที่	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ / กำหนดการ												
4.	3.4 การบริหารจัดการอาคาร PMC รายงานให้ทราบว่า ขณะนี้การจ้างดูแลรักษาความสะอาด และรักษาความปลอดภัย อยู่ระหว่างจัดทำ TOR โดยศูนย์บริหารงานกายภาพอาคารพิเศษ	Info												
	- ที่ประชุมรับทราบ													
	เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว													
	4.1 การจัดเฟส การเข้าใช้อาคาร	Info												
	<table><tr><th>เฟส / หน่วยงานที่ย้าย</th><th>กำหนดงานตกแต่งพร้อมให้เข้าใช้อาคาร</th></tr><tr><td>เฟสที่ 1 ตึกกสิกรรม-สามัคคี-พยาบาล ตึกประสิทธิ์-ตู้-พร้อมพันธ์ ตึกอบรมวิชาการ ตึกธนาคารกสิกรไทย</td><td>มีนาคม - เมษายน 2558 เมษายน - พฤษภาคม 2558 เมษายน - พฤษภาคม 2558 พฤษภาคม - มิถุนายน 2558</td></tr><tr><td>เฟสที่ 2 ตึกหลั้มิลัน ตึกชีวราช ตึกกายวิศาสตร์</td><td>พฤษภาคม - มิถุนายน 2558 มิถุนายน - สิงหาคม 2558</td></tr><tr><td>เฟสที่ 3 หน่วยสนับสนุนบริการ ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายโสตฯ ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายจักษุฯ ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายสูติฯ</td><td>พฤษภาคม - กรกฎาคม 2558 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2558 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2558 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2558</td></tr><tr><td>เฟสที่ 4 ศูนย์โรคหัวใจ ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายตลยฯ ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายออร์โธฯ ศูนย์อุบัติเหตุ</td><td>สิงหาคม 2558 - กันยายน 2558 พฤศจิกายน 2558 - มกราคม 2559 พฤศจิกายน 2558 - มกราคม 2559 ธันวาคม 2558 - มกราคม 2559</td></tr><tr><td>เฟสที่ 5 หน่วยงานที่เหลือทั้งหมด</td><td>พฤศจิกายน 2558 - มกราคม 2558</td></tr></table>	เฟส / หน่วยงานที่ย้าย	กำหนดงานตกแต่งพร้อมให้เข้าใช้อาคาร	เฟสที่ 1 ตึกกสิกรรม-สามัคคี-พยาบาล ตึกประสิทธิ์-ตู้-พร้อมพันธ์ ตึกอบรมวิชาการ ตึกธนาคารกสิกรไทย	มีนาคม - เมษายน 2558 เมษายน - พฤษภาคม 2558 เมษายน - พฤษภาคม 2558 พฤษภาคม - มิถุนายน 2558	เฟสที่ 2 ตึกหลั้มิลัน ตึกชีวราช ตึกกายวิศาสตร์	พฤษภาคม - มิถุนายน 2558 มิถุนายน - สิงหาคม 2558	เฟสที่ 3 หน่วยสนับสนุนบริการ ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายโสตฯ ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายจักษุฯ ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายสูติฯ	พฤษภาคม - กรกฎาคม 2558 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2558 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2558 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2558	เฟสที่ 4 ศูนย์โรคหัวใจ ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายตลยฯ ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายออร์โธฯ ศูนย์อุบัติเหตุ	สิงหาคม 2558 - กันยายน 2558 พฤศจิกายน 2558 - มกราคม 2559 พฤศจิกายน 2558 - มกราคม 2559 ธันวาคม 2558 - มกราคม 2559	เฟสที่ 5 หน่วยงานที่เหลือทั้งหมด	พฤศจิกายน 2558 - มกราคม 2558	
เฟส / หน่วยงานที่ย้าย	กำหนดงานตกแต่งพร้อมให้เข้าใช้อาคาร													
เฟสที่ 1 ตึกกสิกรรม-สามัคคี-พยาบาล ตึกประสิทธิ์-ตู้-พร้อมพันธ์ ตึกอบรมวิชาการ ตึกธนาคารกสิกรไทย	มีนาคม - เมษายน 2558 เมษายน - พฤษภาคม 2558 เมษายน - พฤษภาคม 2558 พฤษภาคม - มิถุนายน 2558													
เฟสที่ 2 ตึกหลั้มิลัน ตึกชีวราช ตึกกายวิศาสตร์	พฤษภาคม - มิถุนายน 2558 มิถุนายน - สิงหาคม 2558													
เฟสที่ 3 หน่วยสนับสนุนบริการ ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายโสตฯ ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายจักษุฯ ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายสูติฯ	พฤษภาคม - กรกฎาคม 2558 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2558 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2558 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2558													
เฟสที่ 4 ศูนย์โรคหัวใจ ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายตลยฯ ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายออร์โธฯ ศูนย์อุบัติเหตุ	สิงหาคม 2558 - กันยายน 2558 พฤศจิกายน 2558 - มกราคม 2559 พฤศจิกายน 2558 - มกราคม 2559 ธันวาคม 2558 - มกราคม 2559													
เฟสที่ 5 หน่วยงานที่เหลือทั้งหมด	พฤศจิกายน 2558 - มกราคม 2558													
	- PMC รายงานให้ทราบว่า ขณะนี้งานตกแต่งภายใน แต่ละเฟสมีแนวโน้มว่าจะเป็นไปตามข้างต้น แต่อย่างไรก็ตามจะต้องดูปัญหา อุปสรรค ที่อาจเกิดขึ้นต่อไปด้วย หากมีการเปลี่ยนแปลงจะรายงานให้ทราบ - ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการประกวดราคา Pendant ของ ICU เรียบร้อยแล้ว และกำลังเตรียมประกวดราคา Pendant และโคมไฟ ของ ห้องผ่าตัด													

โครงการ : การประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

รายงานการประชุมคณะทำงาน
ทีมก่อสร้างอาคาร
ครั้งที่ 24/2558

วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558
เปิดประชุมเวลา 14.00 น.
ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 7 ของ 10

วาระ ที่	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ / กำหนดการ																																										
	● ข้อมูลจากหนังสือแจ้งความต้องการใช้ห้องนอนเวรของหน่วยงานต่างๆ สรุปดังนี้ ตารางจำนวนแพทย์ประจำบ้านและพยาบาลที่ใช้ห้องนอนเวร ชั้น 11 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ วันที่ 9 มกราคม 2557 <table><tr><th>หน่วยงาน/ภาควิชา</th><th>จำนวน (คน)</th><th>หมายเหตุ</th></tr><tr><td>ศัลยศาสตร์</td><td>64</td><td></td></tr><tr><td>โสต ศอ นาสิกวิทยา</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>จักษุวิทยา</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>ออโรโพรดิกส์</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>อายุรศาสตร์</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>รังสีวิทยา</td><td>34</td><td></td></tr><tr><td>วิสัญญีวิทยา</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>ฝ่ายการพยาบาล</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1. กลุ่มห้องผ่าตัด</td><td>41</td><td></td></tr><tr><td>2. กลุ่ม Stand by ปลุกถ่ายอวัยวะ</td><td>28</td><td></td></tr><tr><td>3. กลุ่มชั้นเวรและกลับบ้านไม่ได้</td><td>263</td><td></td></tr><tr><td>รวม</td><td>466</td><td></td></tr></table>	หน่วยงาน/ภาควิชา	จำนวน (คน)	หมายเหตุ	ศัลยศาสตร์	64		โสต ศอ นาสิกวิทยา	2		จักษุวิทยา	4		สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา	5		ออโรโพรดิกส์	-		อายุรศาสตร์	20		รังสีวิทยา	34		วิสัญญีวิทยา	5		ฝ่ายการพยาบาล			1. กลุ่มห้องผ่าตัด	41		2. กลุ่ม Stand by ปลุกถ่ายอวัยวะ	28		3. กลุ่มชั้นเวรและกลับบ้านไม่ได้	263		รวม	466		
หน่วยงาน/ภาควิชา	จำนวน (คน)	หมายเหตุ																																										
ศัลยศาสตร์	64																																											
โสต ศอ นาสิกวิทยา	2																																											
จักษุวิทยา	4																																											
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา	5																																											
ออโรโพรดิกส์	-																																											
อายุรศาสตร์	20																																											
รังสีวิทยา	34																																											
วิสัญญีวิทยา	5																																											
ฝ่ายการพยาบาล																																												
1. กลุ่มห้องผ่าตัด	41																																											
2. กลุ่ม Stand by ปลุกถ่ายอวัยวะ	28																																											
3. กลุ่มชั้นเวรและกลับบ้านไม่ได้	263																																											
รวม	466																																											

โครงการ : การประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

รายงานการประชุมคณะทำงาน
ทีมก่อสร้างอาคาร
ครั้งที่ 24/2558

วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 8 ของ 10

วาระ ที่	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ / กำหนดการ
	- ข้อมูลจำนวนห้องนอนเวร ชั้น 11 ทั้งหมดมี 67 ห้อง รองรับได้ 147 คน แบ่งเป็น ดังนี้ - ห้อง 1 เติง 25 ห้อง รองรับได้ 25 คน - ห้อง 2 เติง 21 ห้อง รองรับได้ 42 คน - ห้อง 3 เติง 4 ห้อง รองรับได้ 12 คน - ห้อง 4 เติง 17 ห้อง รองรับได้ 68 คน  ห้องนอน เติงเดี่ยว 2 เติง ห้องนอน 2 เติง ห้องนอน 3 เติง ห้องนอน 4 เติง 1 ได้ทำงาน 3-4 ได้ (ถ้าไม่ได้ขอ 3 ได้) พร้อมผู้คอยเหลือ ได้ทำงาน 2 ผู้เสิร์ฟ	

โครงการ : การประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

รายงานการประชุมคณะทำงาน
ทีมก่อสร้างอาคาร
ครั้งที่ 24/2558

วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 9 ของ 10

วาระที่

รายละเอียด

ผู้ดำเนินการ / กำหนดการ

● ข้อมูลห้องพักรักษา / ห้องเรียนแพทย์ ชั้น 15-28

ตารางการใช้งานห้องพักรักษา / ห้องเรียนแพทย์ ชั้น 15-28 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 9 มกราคม 2558

ชั้นที่	ห้องพักรักษา 1			ห้องพักรักษา 2	ห้องเรียนแพทย์ 1	ห้องเรียนแพทย์ 2
	ไม่มีห้องนอน เวร	ห้องนอนเวร 2 ห้อง	ห้องนอนเวร 3 ห้อง	(3.4x8.5 = 29 m ²)	(3.6x7.5 = 27 m ²)	(4x7.5 = 30 m ²)
15		ENT - 2 ห้อง		EYE - 2 คน ปรับแบบให้นอนเวร	ENT	EYE
16	SURG - 2 ?					
17		MED - 8 คน				
18		MED - 16 คน				
19		MED - 12 คน				
20			MED - 2 คน Nurse - 2 คน			
21		ENT - 1-2 ห้อง (รื้อเจรจา Ortho) ORTHO - 6 คน				
22						
23						✓ ฝ่ายการพยาบาล
24	Nurse - 2 คน					
25		SURG - 4 คน MED - 4 คน				✓ ฝ่ายการพยาบาล
26			MED - 8 คน			
27			MED - 12 คน			✓ ฝ่ายการพยาบาล
28			MED - 12 คน			

ชั้นที่	หน่วยงานที่ใช้งาน	ห้องนอนเวร
2	ศูนย์วินิจฉัยด้วยภาพ	ห้องนอนเวร 6 ห้อง / 2 เตียงต่อห้อง รังสี - 12 คน
9	ห้องคลอด	ห้องนอนเวร 3 ห้อง / 2 เตียงต่อห้อง OB - 3 คน

- PMC รายงานให้ทราบว่า ได้รับข้อมูลความต้องการจากหน่วยงานต่างๆ ตามตารางข้างต้น

โครงการ : การประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

รายงานการประชุมคณะทำงาน
ทีมก่อสร้างอาคาร
ครั้งที่ 24/2558

วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 10 ของ 10

วาระ ที่	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ / กำหนดการ
	- ฝ่ายรังสีวิทยา แจ้งให้ทราบว่า พื้นที่ห้องอ่านหนังสือ มีความต้องการให้รองรับได้ประมาณ 34 คน และมีความต้องการห้องนอนเวร ที่ชั้น 11 ให้รองรับได้ 12 คน - ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา แจ้งให้ทราบว่า มีความต้องการห้องนอนเวร ที่ชั้น 11 ให้รองรับได้ 4 คน - ที่ประชุมเห็นว่า กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงความต้องการไปจากเดิม ขอให้หน่วยงานช่วยแจ้งเป็นทางการอีกครั้ง - ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า เมื่อได้ข้อมูลโดยรวมแล้ว จะต้องนัดหมายเพื่อปรึกษาหารือแล้วหาข้อสรุปร่วมกันอีกครั้ง 4.3 การจัดเตรียมน้ำร้อน น้ำอุ่น น้ำดื่ม และน้ำแข็ง - ตามข้อมูลการประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้มีการจัดเตรียมระบบน้ำร้อนไว้ ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 1. ห้องผู้ป่วยสามัญ ผักบัวอาบน้ำ เป็นก๊อกผสม 2. ห้องผู้ป่วยพิเศษ อ่างล้างหน้า และผักบัวอาบน้ำ เป็นก๊อกผสม 3. ด้านหลังเคาน์เตอร์พยาบาล มีอ่างล้าง 1 ชุด เป็นก๊อกผสม 4. ห้องล้างเครื่องมือ มีอ่างล้าง 1 ชุด เป็นก๊อกผสม ส่วนน้ำร้อน น้ำดื่ม และน้ำแข็ง ไม่ได้มีการจัดเตรียมไว้ - PMC รายงานให้ทราบว่า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้ออกแบบตกแต่งภายใน (IADC 103, P49&PCT, LIDG) ได้มีการประชุมสรุปจำนวนตำแหน่ง เรียบร้อยแล้ว ผู้ออกแบบตกแต่งภายในจะจัดทำรายละเอียดเพื่อดำเนินการต่อไป - ที่ประชุมรับทราบ	Info
5.	เรื่องอื่น ๆ	
5.1	ไม่มี	Info
6.	กำหนดการประชุมในครั้งต่อไป	
	- กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมใหญ่ ตึกอำนวยการ ชั้น 2	ทุกฝ่าย

