

## สภากาชาดไทย

บันทึกข้อความ

ฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม 5008

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เรื่อง ขอบเชิญประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

เรียน หัวหน้าฝ่ายออร์โธปิดิกส์

อ้างถึง คำสั่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่ 122/2555

สิ่งที่ส่งมาด้วย วาระการประชุม ครั้งที่ 28/2558 และบันทึกการประชุมครั้งที่ 27/2558

ตามที่อ้างถึง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารโครงการก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เพื่อให้การดำเนินการ โครงการก่อสร้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นหัวหน้าคณะทำงานบริหารโครงการฯ นั้น

ในการนี้ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร หัวหน้าคณะทำงานด้านก่อสร้างอาคาร ขอบเชิญคณะทำงานร่วมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารจตุรตถ หลังที่ 3 ชั้น 15

จึงขอเรียนเชิญ คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว



(นายอุทัย แก้วงาม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม

## คณะทำงานด้านก่อสร้างอาคาร

- |  |   |
|--|---|
| 1. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร  | หัวหน้าคณะทำงาน                         |
| 2. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ  | กรรมการ                                 |
| 3. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ  | กรรมการ                                 |
| 4. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ                                     | กรรมการ                                 |
| 5. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกายภาพและอาคาร                                    | กรรมการ                                 |
| 6. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมและอาคาร                               | กรรมการ                                 |
| 7. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านจัดซื้อและบริหารพัสดุ                             | กรรมการ                                 |
| 8. รศ.นพ.เรืองศักดิ์ เกียรติสุรเดช (รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ) | กรรมการ                                 |
| 9. หัวหน้าฝ่ายศิลปศาสตร์   | กรรมการ                                 |
| 10. หัวหน้าฝ่ายอายุรศาสตร์   | กรรมการ                                 |
| 11. หัวหน้าฝ่ายนิติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  | กรรมการ                                 |
| 12. หัวหน้าฝ่ายออร์โธปิดิกส์   | กรรมการ                                 |
| 13. หัวหน้าฝ่ายวิสัญญีวิทยา  | กรรมการ                                 |
| 14. หัวหน้าฝ่ายจักษุวิทยา  | กรรมการ                                 |
| 15. หัวหน้าฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา   | กรรมการ                                 |
| 16. หัวหน้าฝ่ายรังสีวิทยา  | กรรมการ                                 |
| 17. หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ชั้นสูง  | กรรมการ                                 |
| 18. หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ   | กรรมการ                                 |
| 19. น.ส.พัชรา คุณวสินพงศ์ ฝ่ายการพยาบาล                                      | กรรมการ                                 |
| 20. น.ส.วรรณ เชนเมธาวีพงศ์ ฝ่ายการพยาบาล                                     | กรรมการ                                 |
| 21. น.ส.จิตรา จันชนะกิจ ฝ่ายการพยาบาล  | กรรมการ                                 |
| 22. ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ศุภวัฒน์ ชุตินวงศ์                            | ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย (เชิญพิเศษ) |
| 23. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม                                  | (เชิญพิเศษ)                             |
| 24. ผู้จัดการโครงการที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้าง                           | (เชิญพิเศษ)                             |

อ. สันติ  
นายแพทย์พิเศษ  
9/6/58

โครงการ : การประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร  
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

วาระการประชุม  
คณะทำงานทีมก่อสร้าง  
ครั้งที่ 029/2558

วันที่ 12 มิถุนายน 2558  
เปิดประชุมเวลา 14.00 น.  
ปิดประชุมเวลา ..... น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมใหญ่ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 1 ของ 1

#### วาระการประชุม














- วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธาน (หัวหน้าทีม) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 28/2558
- วาระที่ 3 : ความก้าวหน้างานก่อสร้าง
- 3.1 งานก่อสร้างอาคาร
  - 3.2 งานตกแต่งภายใน
  - 3.3 งานทางเดินเชื่อม
- วาระที่ 4 : เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- 4.1 การจัด Phasing การเข้าใช้อาคาร
  - 4.2 การจัดสรรห้องนอนเวร ชั้น 11
- วาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ
- วาระที่ 6 : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

**ประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร**  
**การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ PMO ครั้งที่ 028/2558**

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมสมานมณฑาภรณ์ ตึก ภปร ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 1 ของ 10

ลำดับที่	รายชื่อ	ลายเซ็น
1.	รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร	
2.	รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ	
3.	รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ	
4.	รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	
5.	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกายภาพและอาคาร	
6.	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสิ่งแวดล้อมและอาคาร	
7.	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านจัดซื้อและบริหารงานพัสดุ	
8.	รศ.นพ.เรืองศักดิ์ เหลืองจรุญ (รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมการศึกษาและสารสนเทศ)	
9.	หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	
10.	หัวหน้าฝ่ายศิลปศาสตร์	
11.	หัวหน้าฝ่ายอาชีวศาสตร์	
12.	หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรม-นิเวศวิทยา	
13.	หัวหน้าฝ่ายออร์โธปิดิกส์	
14.	หัวหน้าฝ่ายวิสัญญีวิทยา	
15.	หัวหน้าฝ่ายจักษุวิทยา	
16.	หัวหน้าฝ่าย โสต สอ นาสิกวิทยา	
17.	หัวหน้าฝ่ายรังสีวิทยา	
18.	หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ชั้นสูง	
19.	หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ	
20.	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม	
21.	น.ส.พัชรา ดุลยสินพวงศ์	
22.	น.ส.วรมน เฉลิมเมธาวิพงศ์	
23.	น.ส.จิตรา จันทะกิจ	
24.	ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ศุภวัฒน์ ชูติวงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาวิชาชีพ	
25.	นายณกมล บุญเสนอ ผู้ช่วย ผอ.ฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลกรุงเทพ	
26.	นายมนตรี มโนธรรม หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลกรุงเทพ	
27.	นายครรชิต จามิกร หัวหน้าศูนย์บริหารงานกายภาพอาคารพิเศษ	
28.	นายณพรัตน์ นรินทร์ ที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMC)	
29.	นายโอภาส สกฤตสิริภมร ที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMC)	
30.	พว.พระศักดิ์ วรวิภา	
31.	พว.พรศักดิ์ วรวิภา	
32.		
33.		
34.		
35.		

## โครงการ

การประชุมคณะกรรมการทีมก่อสร้างอาคาร  
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

วาระการประชุม  
คณะกรรมการทีมก่อสร้าง  
ครั้งที่ 028/2558

วันที่ 15 พฤษภาคม 2558

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมเล็ก ตึก ภปร ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 2 ของ 10

### วาระการประชุม

- วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธาน (หัวหน้าทีม) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 27/2558
- วาระที่ 3 : ความก้าวหน้างานก่อสร้าง
- 3.1 งานก่อสร้างอาคาร
  - 3.2 งานตกแต่งภายใน
  - 3.3 งานทางเดินเชื่อม
- วาระที่ 4 : เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- 4.1 การจัด Phasing การเข้าใช้อาคาร
  - 4.2 การจัดสรรห้องนอนเวร ชั้น 11
- วาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ
- วาระที่ 6 : กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

การประชุมคณะกรรมการทีมก่อสร้างอาคาร  
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมใหญ่ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 3 ของ 10

วาระ ที่	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ / กำหนดการ
1.	<p>เรื่องที่ประธาน (หัวหน้าทีม) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานฯ แจ้งกำหนดการใช้พื้นที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ให้ทราบ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2558 จะมีการจัดงานประชุม ASEAN Active Aging โดยใช้พื้นที่โถงชั้น 1 พื้นที่ชั้น 12 และชั้น 13 ขณะนี้กำลังเร่งงานตกแต่งภายในให้พร้อมใช้งาน</li> <li>วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ได้มีการซ้อมหนีไฟ เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุสุดวิสัย</li> <li>วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 จะจัดงานทำบุญครบรอบ 101 ปี โดยใช้พื้นที่โถงชั้น 13 (ห้องอาหารเจ้าหน้าที่)</li> </ol> </li> </ul>	Info
2.	<p>รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 27/2558</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 27/2558</li> </ul>	
3.	<p>ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง</p> <p>3.1. ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PMC รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างในภาพรวมผลงาน 99.15% เป็นไปตามแผนงานเมื่อเทียบกับกำหนดแล้วเสร็จ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558</li> <li>PMC รายงานเพิ่มเติมว่า งานตามสัญญาก่อสร้างเพิ่มเติม (484 ล้านบาท) ดำเนินการไปแล้ว 99%</li> <li>ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า งานตามสัญญาก่อสร้างเพิ่มเติม ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 จากคณะกรรมการบริหาร สภากาชาดไทย</li> <li>PMC รายงานความก้าวหน้างานติดตั้งลิฟต์และบันไดเลื่อนในภาพรวมผลงาน 94% โดยสถานะการติดตั้งลิฟต์(ทั้งหมด 53 ชุด) ทดสอบแล้ว 34 ชุด อยู่ระหว่างทดสอบ 9 ชุด ส่วนบันไดเลื่อน (ทั้งหมด 6 ชุด) ทดสอบแล้ว 4 ชุด</li> <li>PMC รายงานเพิ่มเติมว่า ลิฟต์ที่เสียหายจากการหาน้ำเพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ชั้น 29 แล้วไม่ได้ปัดवासว ซึ่งต้องนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศมาเปลี่ยนมีกำหนด แล้วเสร็จ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>ลิฟต์พยาบาล 5 ชุด (L10-12, L14, L15) ลิฟต์โดยสาร 1 ชุด (L19) ลิฟต์ขนของ 1 ชุด (L3) จะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2558</li> <li>ลิฟต์พยาบาล 3 ชุด (L8, L9, L13) จะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2558</li> </ol> </li> </ul>	Info

การประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร  
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558  
เปิดประชุมเวลา 14.00 น.  
ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

สถานที่ประชุม ห้องประชุมใหญ่ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 4 ของ 10

วาระ ที่	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ / กำหนดการ																																																																								
	<ul style="list-style-type: none"><li>- PMC รายงานความก้าวหน้างานติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย (CCTV และ Access control) ภาพรวม 24 % เป็นการติดตั้งที่ชั้น 1-4, 10, 13, 17, 19, 25, 26 และงานในห้องควบคุม</li><li>- ที่ประชุมรับทราบ</li></ul>																																																																									
3.2.	ความก้าวหน้าของงานตกแต่งภายใน	info																																																																								
	<ul style="list-style-type: none"><li>- PMC รายงานการรับมอบพื้นที่เพื่อทำงานตกแต่งภายใน และความก้าวหน้างานดังนี้</li></ul>																																																																									
<table><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>1</td><td>ชั้น B1-2 (TASK)</td><td>1 ธันวาคม 58</td><td>B1B, 1D, 1C (โถง) MC, 2C, 2BD</td><td>1C 2A</td><td>1D, 1C(โถง) 2C</td><td>92 % 85%</td><td>15 พฤษภาคม 58 31 พฤษภาคม 58</td></tr><tr><td>2</td><td>ชั้น 3-4 (TASK)</td><td>1 สิงหาคม 58</td><td>3CD, 3A บางส่วน 4C</td><td>3AB 4ABD</td><td>3Cam 4C</td><td>100% 85%</td><td>8 พฤษภาคม 58 31 พฤษภาคม 58</td></tr><tr><td>3</td><td>ชั้น 5-7 (KANOK)</td><td>5 กุมภาพันธ์ 59</td><td>5C, 7C</td><td>7ABD 6C</td><td>5C</td><td>25%</td><td>30 มิถุนายน 58</td></tr><tr><td>4</td><td>ชั้น 8-10 (R&amp;T)</td><td>5 กุมภาพันธ์ 59</td><td>8C, 10ABCD</td><td>8ABD</td><td>8C, 10AD 10C</td><td>10%</td><td>30 มิถุนายน 58</td></tr><tr><td>5</td><td>ชั้น 11-14 (KANOK)</td><td>5 มีนาคม 59</td><td>12, 13</td><td>11</td><td>12, 13</td><td>55 % 35 %</td><td>15 พฤษภาคม 58</td></tr><tr><td>6</td><td>ชั้น 15, 16 และ 21-24 (BKD)</td><td>25 ธันวาคม 58</td><td>15, 21</td><td>16, 23</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>7</td><td>ชั้น 17-20 (BKD)</td><td>25 ตุลาคม 58</td><td>17, 18 ,19, 20ABD 20C (ห้องพักร)</td><td>20C (ที่เหลือ)</td><td>19C, 20C</td><td>82% 25%</td><td>31 พฤษภาคม 58 15 กรกฎาคม 58</td></tr><tr><td>8</td><td>ชั้น 25-28 (SRITHAI)</td><td>1 พฤศจิกายน 58</td><td>25, 26, 27ABD</td><td>27C, 28</td><td>25C, 26AC</td><td>90% 80%</td><td>31 พฤษภาคม 58</td></tr></table>											1	ชั้น B1-2 (TASK)	1 ธันวาคม 58	B1B, 1D, 1C (โถง) MC, 2C, 2BD	1C 2A	1D, 1C(โถง) 2C	92 % 85%	15 พฤษภาคม 58 31 พฤษภาคม 58	2	ชั้น 3-4 (TASK)	1 สิงหาคม 58	3CD, 3A บางส่วน 4C	3AB 4ABD	3Cam 4C	100% 85%	8 พฤษภาคม 58 31 พฤษภาคม 58	3	ชั้น 5-7 (KANOK)	5 กุมภาพันธ์ 59	5C, 7C	7ABD 6C	5C	25%	30 มิถุนายน 58	4	ชั้น 8-10 (R&T)	5 กุมภาพันธ์ 59	8C, 10ABCD	8ABD	8C, 10AD 10C	10%	30 มิถุนายน 58	5	ชั้น 11-14 (KANOK)	5 มีนาคม 59	12, 13	11	12, 13	55 % 35 %	15 พฤษภาคม 58	6	ชั้น 15, 16 และ 21-24 (BKD)	25 ธันวาคม 58	15, 21	16, 23	-	-	-	7	ชั้น 17-20 (BKD)	25 ตุลาคม 58	17, 18 ,19, 20ABD 20C (ห้องพักร)	20C (ที่เหลือ)	19C, 20C	82% 25%	31 พฤษภาคม 58 15 กรกฎาคม 58	8	ชั้น 25-28 (SRITHAI)	1 พฤศจิกายน 58	25, 26, 27ABD	27C, 28	25C, 26AC	90% 80%	31 พฤษภาคม 58
1	ชั้น B1-2 (TASK)	1 ธันวาคม 58	B1B, 1D, 1C (โถง) MC, 2C, 2BD	1C 2A	1D, 1C(โถง) 2C	92 % 85%	15 พฤษภาคม 58 31 พฤษภาคม 58																																																																			
2	ชั้น 3-4 (TASK)	1 สิงหาคม 58	3CD, 3A บางส่วน 4C	3AB 4ABD	3Cam 4C	100% 85%	8 พฤษภาคม 58 31 พฤษภาคม 58																																																																			
3	ชั้น 5-7 (KANOK)	5 กุมภาพันธ์ 59	5C, 7C	7ABD 6C	5C	25%	30 มิถุนายน 58																																																																			
4	ชั้น 8-10 (R&T)	5 กุมภาพันธ์ 59	8C, 10ABCD	8ABD	8C, 10AD 10C	10%	30 มิถุนายน 58																																																																			
5	ชั้น 11-14 (KANOK)	5 มีนาคม 59	12, 13	11	12, 13	55 % 35 %	15 พฤษภาคม 58																																																																			
6	ชั้น 15, 16 และ 21-24 (BKD)	25 ธันวาคม 58	15, 21	16, 23	-	-	-																																																																			
7	ชั้น 17-20 (BKD)	25 ตุลาคม 58	17, 18 ,19, 20ABD 20C (ห้องพักร)	20C (ที่เหลือ)	19C, 20C	82% 25%	31 พฤษภาคม 58 15 กรกฎาคม 58																																																																			
8	ชั้น 25-28 (SRITHAI)	1 พฤศจิกายน 58	25, 26, 27ABD	27C, 28	25C, 26AC	90% 80%	31 พฤษภาคม 58																																																																			
	<ul style="list-style-type: none"><li>- PMC รายงานเพิ่มเติมให้ทราบว่า กำลังเร่งรัดผู้รับจ้างก่อสร้างทำงานชั้น 20C เพื่อส่งมอบให้เข้าทำงานตกแต่งภายในโดยเร็ว เนื่องจากมีผลกับการย้ายหน่วยงานในตึกธนาคารกสิกรไทย</li><li>- ประธานฯ แจ้งให้ทราบเพิ่มเติมว่า ผู้ออกแบบตกแต่งภายใน (IADC103) ได้นำเสนอภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ ที่โถงชั้น 1 จำนวน 2 ภาพ และชั้น 14 จำนวน 1 ภาพ ขณะนี้กำลังขอพระบรมราชานุญาต</li><li>- ศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิก แจ้งให้ทราบว่า ได้ทำหนังสือเสนอให้ยกเลิก งานตกแต่งภายในบางส่วนที่ชั้น 11 (Learning Center) มาให้แล้ว และ PMC รายงานเพิ่มเติมว่า ได้ประสานงานกับผู้ควบคุมงาน (LIDG) ให้ดำเนินการแล้ว</li><li>- ที่ประชุมรับทราบ</li></ul>																																																																									

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมใหญ่ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 5 ของ 10

วาระ ที่	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ / กำหนดการ														
3.3.	งานทางเดินเชื่อม <ul style="list-style-type: none"><li>PMC รายงานความก้าวหน้าของงานทางเดินเชื่อม ระยะที่ 1 (จากอาคารอุปการเวชกิจ ไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และอาคาร สก) ว่าขณะนี้ได้อนุมัติจ้าง ITD วงเงิน 200 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้าง 18 เดือน</li><li>ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า ได้รับความเห็นชอบการจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมจากนายกรัฐมนตรีแล้ว รอเอกสารเป็นทางการ</li><li>ที่ประชุมรับทราบ</li></ul>	Info														
3.4	การบริหารจัดการอาคาร <ul style="list-style-type: none"><li>ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้การจ้างดูแลรักษาความสะอาด และรักษาความปลอดภัย จะมีการจ้างบริการ 3 ปี ทั้งนี้จะดำเนินการจ้างเข้ามาทำงานช่วงแรก 3-4 เดือน ก่อน เพื่อให้ทันการเข้าใช้งานในเฟสที่ 1</li><li>ที่ประชุมรับทราบ</li></ul>	Info														
4.	เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว															
4.1	การจัดเฟส การเข้าใช้อาคาร	Info														
<table><tr><th>เฟส / คำนวณพื้นที่ย้าย</th><th>กำหนดเริ่ม</th><th>แผนใหม่การย้าย เข้าใช้งาน</th><th>หมายเหตุ</th></tr><tr><td>เฟสที่ 1: อาคาร 1 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 2 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 3 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 4 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 5 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 6 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 7 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 8 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 9 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 10 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 11 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 12 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 13 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 14 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 15 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 16 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 17 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 18 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 19 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 20 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 21 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 22 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 23 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 24 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 25 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 26 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 27 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 28 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 29 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 30 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 31 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 32 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 33 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 34 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 35 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 36 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 37 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 38 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 39 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 40 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 41 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 42 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 43 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 44 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 45 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 46 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 47 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 48 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 49 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 50 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 51 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 52 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 53 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 54 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 55 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 56 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 57 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 58 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 59 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 60 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 61 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 62 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 63 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 64 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 65 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 66 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 67 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 68 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 69 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 70 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 71 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 72 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 73 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 74 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 75 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 76 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 77 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 78 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 79 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 80 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 81 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 82 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 83 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 84 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 85 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 86 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 87 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 88 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 89 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 90 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 91 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 92 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 93 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 94 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 95 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 96 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 97 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 98 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 99 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 100 (100,000 ตร.ม.)</td><td rowspan="2">สิงหาคม - ตุลาคม 58</td><td rowspan="2">16-31 สิงหาคม 58 16-31 สิงหาคม 58</td><td rowspan="2">ICU pendant (ร.ร. 58) Rhumato (16 ร.ร. 58)</td></tr><tr><td>เฟสที่ 2: ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ตึกอำนวยการ ICU med. ตึกอายุรศาสตร์</td></tr><tr><td>เฟสที่ 3: อาคาร 1 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 2 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 3 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 4 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 5 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 6 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 7 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 8 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 9 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 10 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 11 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 12 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 13 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 14 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 15 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 16 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 17 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 18 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 19 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 20 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 21 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 22 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 23 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 24 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 25 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 26 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 27 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 28 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 29 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 30 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 31 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 32 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 33 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 34 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 35 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 36 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 37 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 38 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 39 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 40 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 41 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 42 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 43 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 44 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 45 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 46 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 47 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 48 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 49 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 50 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 51 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 52 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 53 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 54 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 55 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 56 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 57 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 58 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 59 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 60 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 61 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 62 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 63 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 64 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 65 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 66 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 67 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 68 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 69 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 70 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 71 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 72 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 73 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 74 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 75 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 76 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 77 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 78 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 79 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 80 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 81 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 82 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 83 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 84 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 85 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 86 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 87 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 88 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 89 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 90 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 91 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 92 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 93 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 94 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 95 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 96 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 97 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 98 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 99 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 100 (100,000 ตร.ม.)</td><td rowspan="3">ตุลาคม 58 - กุมภาพันธ์ 59</td><td rowspan="3">16-31 มกราคม 59 1-29 กุมภาพันธ์ 59 1-29 กุมภาพันธ์ 59 18-29 กุมภาพันธ์ 59</td><td rowspan="2">Eq. GATH (ร.ร. 58) Ward (1 ร.ร. 58) Ward (16 ร.ร. - ร.ร. 58) Ward (15 ร.ร. 58)</td></tr><tr><td>เฟสที่ 4: ศูนย์โรคหัวใจ ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายออร์โธ ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายศัลยกรรม ศูนย์อุบัติเหตุ / คลินิกเวชกรรมนอกเวลา / ห้องยาสูติเวช</td></tr></table>			เฟส / คำนวณพื้นที่ย้าย	กำหนดเริ่ม	แผนใหม่การย้าย เข้าใช้งาน	หมายเหตุ	เฟสที่ 1: อาคาร 1 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 2 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 3 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 4 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 5 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 6 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 7 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 8 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 9 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 10 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 11 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 12 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 13 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 14 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 15 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 16 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 17 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 18 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 19 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 20 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 21 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 22 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 23 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 24 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 25 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 26 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 27 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 28 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 29 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 30 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 31 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 32 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 33 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 34 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 35 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 36 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 37 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 38 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 39 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 40 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 41 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 42 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 43 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 44 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 45 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 46 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 47 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 48 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 49 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 50 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 51 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 52 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 53 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 54 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 55 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 56 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 57 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 58 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 59 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 60 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 61 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 62 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 63 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 64 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 65 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 66 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 67 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 68 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 69 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 70 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 71 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 72 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 73 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 74 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 75 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 76 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 77 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 78 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 79 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 80 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 81 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 82 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 83 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 84 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 85 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 86 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 87 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 88 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 89 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 90 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 91 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 92 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 93 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 94 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 95 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 96 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 97 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 98 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 99 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 100 (100,000 ตร.ม.)	สิงหาคม - ตุลาคม 58	16-31 สิงหาคม 58 16-31 สิงหาคม 58	ICU pendant (ร.ร. 58) Rhumato (16 ร.ร. 58)	เฟสที่ 2: ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ตึกอำนวยการ ICU med. ตึกอายุรศาสตร์	เฟสที่ 3: อาคาร 1 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 2 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 3 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 4 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 5 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 6 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 7 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 8 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 9 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 10 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 11 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 12 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 13 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 14 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 15 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 16 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 17 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 18 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 19 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 20 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 21 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 22 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 23 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 24 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 25 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 26 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 27 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 28 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 29 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 30 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 31 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 32 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 33 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 34 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 35 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 36 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 37 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 38 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 39 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 40 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 41 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 42 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 43 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 44 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 45 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 46 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 47 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 48 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 49 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 50 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 51 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 52 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 53 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 54 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 55 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 56 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 57 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 58 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 59 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 60 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 61 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 62 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 63 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 64 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 65 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 66 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 67 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 68 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 69 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 70 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 71 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 72 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 73 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 74 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 75 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 76 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 77 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 78 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 79 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 80 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 81 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 82 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 83 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 84 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 85 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 86 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 87 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 88 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 89 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 90 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 91 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 92 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 93 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 94 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 95 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 96 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 97 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 98 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 99 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 100 (100,000 ตร.ม.)	ตุลาคม 58 - กุมภาพันธ์ 59	16-31 มกราคม 59 1-29 กุมภาพันธ์ 59 1-29 กุมภาพันธ์ 59 18-29 กุมภาพันธ์ 59	Eq. GATH (ร.ร. 58) Ward (1 ร.ร. 58) Ward (16 ร.ร. - ร.ร. 58) Ward (15 ร.ร. 58)	เฟสที่ 4: ศูนย์โรคหัวใจ ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายออร์โธ ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายศัลยกรรม ศูนย์อุบัติเหตุ / คลินิกเวชกรรมนอกเวลา / ห้องยาสูติเวช
เฟส / คำนวณพื้นที่ย้าย	กำหนดเริ่ม	แผนใหม่การย้าย เข้าใช้งาน	หมายเหตุ													
เฟสที่ 1: อาคาร 1 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 2 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 3 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 4 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 5 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 6 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 7 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 8 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 9 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 10 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 11 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 12 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 13 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 14 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 15 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 16 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 17 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 18 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 19 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 20 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 21 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 22 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 23 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 24 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 25 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 26 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 27 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 28 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 29 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 30 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 31 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 32 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 33 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 34 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 35 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 36 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 37 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 38 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 39 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 40 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 41 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 42 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 43 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 44 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 45 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 46 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 47 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 48 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 49 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 50 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 51 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 52 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 53 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 54 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 55 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 56 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 57 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 58 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 59 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 60 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 61 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 62 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 63 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 64 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 65 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 66 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 67 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 68 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 69 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 70 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 71 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 72 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 73 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 74 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 75 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 76 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 77 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 78 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 79 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 80 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 81 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 82 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 83 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 84 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 85 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 86 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 87 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 88 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 89 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 90 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 91 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 92 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 93 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 94 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 95 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 96 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 97 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 98 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 99 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 100 (100,000 ตร.ม.)	สิงหาคม - ตุลาคม 58	16-31 สิงหาคม 58 16-31 สิงหาคม 58	ICU pendant (ร.ร. 58) Rhumato (16 ร.ร. 58)													
เฟสที่ 2: ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ตึกอำนวยการ ICU med. ตึกอายุรศาสตร์																
เฟสที่ 3: อาคาร 1 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 2 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 3 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 4 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 5 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 6 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 7 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 8 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 9 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 10 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 11 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 12 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 13 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 14 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 15 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 16 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 17 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 18 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 19 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 20 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 21 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 22 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 23 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 24 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 25 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 26 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 27 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 28 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 29 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 30 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 31 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 32 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 33 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 34 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 35 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 36 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 37 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 38 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 39 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 40 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 41 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 42 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 43 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 44 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 45 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 46 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 47 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 48 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 49 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 50 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 51 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 52 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 53 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 54 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 55 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 56 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 57 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 58 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 59 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 60 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 61 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 62 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 63 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 64 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 65 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 66 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 67 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 68 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 69 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 70 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 71 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 72 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 73 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 74 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 75 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 76 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 77 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 78 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 79 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 80 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 81 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 82 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 83 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 84 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 85 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 86 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 87 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 88 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 89 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 90 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 91 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 92 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 93 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 94 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 95 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 96 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 97 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 98 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 99 (100,000 ตร.ม.) อาคาร 100 (100,000 ตร.ม.)	ตุลาคม 58 - กุมภาพันธ์ 59	16-31 มกราคม 59 1-29 กุมภาพันธ์ 59 1-29 กุมภาพันธ์ 59 18-29 กุมภาพันธ์ 59	Eq. GATH (ร.ร. 58) Ward (1 ร.ร. 58) Ward (16 ร.ร. - ร.ร. 58) Ward (15 ร.ร. 58)													
เฟสที่ 4: ศูนย์โรคหัวใจ ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายออร์โธ ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย ฝ่ายศัลยกรรม ศูนย์อุบัติเหตุ / คลินิกเวชกรรมนอกเวลา / ห้องยาสูติเวช																
<ul style="list-style-type: none"><li>ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 จะมีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการย้ายเข้าใช้อาคาร</li></ul>																

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558  
เปิดประชุมเวลา 14.00 น.  
ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

สถานที่ประชุม ห้องประชุมใหญ่ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 6 ของ 10

วาระ ที่	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ / กำหนดการ																																
	<ul style="list-style-type: none"><li>- ฝ่ายรังสีวิทยา ขอให้ช่วยพิจารณาแรงงานส่วนของพื้นที่ Intervention ชั้น 7 เนื่องจาก เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการ</li><li>- ที่ประชุมรับทราบ</li></ul> <p>4.2 ห้องอ่านหนังสือ และนอนเวร ชั้น 11</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● ข้อมูลการใช้ห้องอ่านหนังสือ (Common room)</li></ul> <table><tr><th>ลำดับ</th><th>ภาควิชา</th><th>ห้องที่ใช้งาน</th><th>ข้อสรุปในการประชุม 16 ตุลาคม 2557</th></tr><tr><td>1</td><td>ศัลยศาสตร์</td><td>ห้องอ่านหนังสือ 1</td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td>โสต คอ นาลิวิทยา</td><td>ห้องอ่านหนังสือ 2</td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td>จักษุวิทยา</td><td>ห้องอ่านหนังสือ 3</td><td>ขอทบทวนแบบตกแต่งภายใน</td></tr><tr><td>4</td><td>สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา</td><td>ห้องอ่านหนังสือ 4</td><td>-</td></tr><tr><td>5</td><td>ออร์โธปิดิกส์</td><td>ห้องอ่านหนังสือ 5</td><td>ขอทบทวนแบบตกแต่งภายใน</td></tr><tr><td>6</td><td>อายุรศาสตร์</td><td>ห้องอ่านหนังสือ 6</td><td>-</td></tr><tr><td>8</td><td>รังสีวิทยา</td><td>ยังไม่มีห้องอ่านหนังสือ แพทย์ประจำบ้าน 34 คน ?</td><td>รับไว้พิจารณา</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none"><li>- PMC รายงานให้ทราบ ความคืบหน้าในการทบทวนแบบห้องอ่านหนังสือ ดังนี้<ol style="list-style-type: none"><li>1. ฝ่ายจักษุวิทยา ได้ทบทวนรูปแบบงานตกแต่งภายในห้องอ่านหนังสือที่ ผู้ออกแบบ (LIDG) ได้แก้ไขมาให้เรียบร้อยแล้ว</li><li>2. ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ อยู่ระหว่างการพิจารณา รูปแบบงานตกแต่งภายในห้องอ่าน หนังสือที่ผู้ออกแบบ (LIDG) ได้แก้ไขมาให้</li></ol></li><li>- ที่ประชุมรับทราบ</li></ul>	ลำดับ	ภาควิชา	ห้องที่ใช้งาน	ข้อสรุปในการประชุม 16 ตุลาคม 2557	1	ศัลยศาสตร์	ห้องอ่านหนังสือ 1	-	2	โสต คอ นาลิวิทยา	ห้องอ่านหนังสือ 2	-	3	จักษุวิทยา	ห้องอ่านหนังสือ 3	ขอทบทวนแบบตกแต่งภายใน	4	สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา	ห้องอ่านหนังสือ 4	-	5	ออร์โธปิดิกส์	ห้องอ่านหนังสือ 5	ขอทบทวนแบบตกแต่งภายใน	6	อายุรศาสตร์	ห้องอ่านหนังสือ 6	-	8	รังสีวิทยา	ยังไม่มีห้องอ่านหนังสือ แพทย์ประจำบ้าน 34 คน ?	รับไว้พิจารณา	Info
ลำดับ	ภาควิชา	ห้องที่ใช้งาน	ข้อสรุปในการประชุม 16 ตุลาคม 2557																															
1	ศัลยศาสตร์	ห้องอ่านหนังสือ 1	-																															
2	โสต คอ นาลิวิทยา	ห้องอ่านหนังสือ 2	-																															
3	จักษุวิทยา	ห้องอ่านหนังสือ 3	ขอทบทวนแบบตกแต่งภายใน																															
4	สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา	ห้องอ่านหนังสือ 4	-																															
5	ออร์โธปิดิกส์	ห้องอ่านหนังสือ 5	ขอทบทวนแบบตกแต่งภายใน																															
6	อายุรศาสตร์	ห้องอ่านหนังสือ 6	-																															
8	รังสีวิทยา	ยังไม่มีห้องอ่านหนังสือ แพทย์ประจำบ้าน 34 คน ?	รับไว้พิจารณา																															



วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมใหญ่ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 7 ของ 10

วาระ ที่	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ/ กำหนดการ																																										
	<p>● ข้อมูลจากหนังสือแจ้งความต้องการใช้ห้องนอนเวรของหน่วยงานต่างๆ สรุปดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>หน่วยงาน/ภาควิชา</th><th>จำนวน (คน)</th><th>หมายเหตุ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ศัลยศาสตร์</td><td>6</td><td></td></tr> <tr> <td>โสต ศอ นาสิกวิทยา</td><td>5</td><td></td></tr> <tr> <td>จักษุวิทยา</td><td>4</td><td></td></tr> <tr> <td>สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา</td><td>5</td><td></td></tr> <tr> <td>ออร์โธปิดิกส์</td><td>6</td><td></td></tr> <tr> <td>อายุรศาสตร์</td><td>20</td><td></td></tr> <tr> <td>รังสีวิทยา</td><td>12</td><td></td></tr> <tr> <td>วิสัญญีวิทยา</td><td>5</td><td></td></tr> <tr> <td>ฝ่ายการพยาบาล</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1. กลุ่มห้องผ่าตัด</td><td>41</td><td></td></tr> <tr> <td>2. กลุ่ม Stand by ปลุกถ่ายอวัยวะ</td><td>28</td><td></td></tr> <tr> <td>3. กลุ่มขึ้นเวรและกลับบ้านไม่ได้</td><td>263</td><td></td></tr> <tr> <td>รวม</td><td>453</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>หมายเหตุ : ส่วนของพยาบาลกลุ่มที่ขึ้นเวรและกลับบ้านไม่ได้อาจจะต้องพิจารณาพื้นที่ว่างนอกอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์</p>	หน่วยงาน/ภาควิชา	จำนวน (คน)	หมายเหตุ	ศัลยศาสตร์	6		โสต ศอ นาสิกวิทยา	5		จักษุวิทยา	4		สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา	5		ออร์โธปิดิกส์	6		อายุรศาสตร์	20		รังสีวิทยา	12		วิสัญญีวิทยา	5		ฝ่ายการพยาบาล			1. กลุ่มห้องผ่าตัด	41		2. กลุ่ม Stand by ปลุกถ่ายอวัยวะ	28		3. กลุ่มขึ้นเวรและกลับบ้านไม่ได้	263		รวม	453		
หน่วยงาน/ภาควิชา	จำนวน (คน)	หมายเหตุ																																										
ศัลยศาสตร์	6																																											
โสต ศอ นาสิกวิทยา	5																																											
จักษุวิทยา	4																																											
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา	5																																											
ออร์โธปิดิกส์	6																																											
อายุรศาสตร์	20																																											
รังสีวิทยา	12																																											
วิสัญญีวิทยา	5																																											
ฝ่ายการพยาบาล																																												
1. กลุ่มห้องผ่าตัด	41																																											
2. กลุ่ม Stand by ปลุกถ่ายอวัยวะ	28																																											
3. กลุ่มขึ้นเวรและกลับบ้านไม่ได้	263																																											
รวม	453																																											

โครงการ

การประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร  
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

รายงานการประชุมคณะทำงาน  
ทีมก่อสร้างอาคาร  
ครั้งที่ 28/2558


วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

หน้า 8 ของ 10

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมใหญ่ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วาระ ที่	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ/ กำหนดการ
	<ul style="list-style-type: none"><li>ข้อมูลจำนวนห้องนอนเวร ชั้น 11 ทั้งหมดมี 67 ห้อง รองรับได้ 147 คน แบ่งเป็นดังนี้<ul style="list-style-type: none"><li>ห้อง 1 เติยง 25 ห้อง      รองรับได้ 25 คน</li><li>ห้อง 2 เติยง 21 ห้อง      รองรับได้ 42 คน</li><li>ห้อง 3 เติยง 4 ห้อง      รองรับได้ 12 คน</li><li>ห้อง 4 เติยง 17 ห้อง      รองรับได้ 68 คน</li></ul></li></ul> 	

โครงการ : การประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร  
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

รายงานการประชุมคณะทำงาน  
ทีมก่อสร้างอาคาร  
ครั้งที่ 28/2558

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมใหญ่ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 9 ของ 10

วาระ ที่	รายละเอียด					ผู้ดำเนินการ / กำหนดการ																																																																																																																																				
	● ข้อมูลห้องพักรักษา / ห้องเรียนแพทย์ ชั้น 15-28																																																																																																																																									
	วันที่ 9 มีนาคม 2558																																																																																																																																									
	<table><tr><td colspan="6"></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td>ENT - 2 ห้อง</td><td></td><td>EYE - 2 คน ปรับแบบโถงนอนแว</td><td>ENT</td><td>EYE</td></tr><tr><td>16</td><td>SURG - 2 ?</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td>MED - 8 คน</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td>MED - 16 คน</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td>MED - 12 คน</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Ortho 2 คน</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td>MED - 2 คน</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td>ENT - 1-2 ห้อง</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>ORTHO - 6 คน</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>✓ฝ่ายการพยาบาล</td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td>SURG - 4 คน</td><td></td><td></td><td></td><td>✓ฝ่ายการพยาบาล</td></tr><tr><td></td><td></td><td>MED - 4 คน</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td>MED - 8 คน</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td>MED - 12 คน</td><td></td><td></td><td>✓ฝ่ายการพยาบาล</td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td>MED - 12 คน</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											15		ENT - 2 ห้อง		EYE - 2 คน ปรับแบบโถงนอนแว	ENT	EYE	16	SURG - 2 ?						17		MED - 8 คน					18		MED - 16 คน					19		MED - 12 คน							Ortho 2 คน					20			MED - 2 คน				21		ENT - 1-2 ห้อง							ORTHO - 6 คน					22							23						✓ฝ่ายการพยาบาล	24							25		SURG - 4 คน				✓ฝ่ายการพยาบาล			MED - 4 คน					26			MED - 8 คน				27			MED - 12 คน			✓ฝ่ายการพยาบาล	28			MED - 12 คน											
15		ENT - 2 ห้อง		EYE - 2 คน ปรับแบบโถงนอนแว	ENT	EYE																																																																																																																																				
16	SURG - 2 ?																																																																																																																																									
17		MED - 8 คน																																																																																																																																								
18		MED - 16 คน																																																																																																																																								
19		MED - 12 คน																																																																																																																																								
		Ortho 2 คน																																																																																																																																								
20			MED - 2 คน																																																																																																																																							
21		ENT - 1-2 ห้อง																																																																																																																																								
		ORTHO - 6 คน																																																																																																																																								
22																																																																																																																																										
23						✓ฝ่ายการพยาบาล																																																																																																																																				
24																																																																																																																																										
25		SURG - 4 คน				✓ฝ่ายการพยาบาล																																																																																																																																				
		MED - 4 คน																																																																																																																																								
26			MED - 8 คน																																																																																																																																							
27			MED - 12 คน			✓ฝ่ายการพยาบาล																																																																																																																																				
28			MED - 12 คน																																																																																																																																							
	<table><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>2</td><td>ศูนย์วินิจฉัยผู้ป่วยภาพ</td><td>ห้องนอนแว 5 ห้อง / 2 เตียง / ต่อห้อง</td><td>รังสี - 12 คน</td></tr><tr><td>4</td><td>ห้องคลอด</td><td>ห้องนอนแว 3 ห้อง / 2 เตียงต่อห้อง</td><td>OB - 6 คน</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									2	ศูนย์วินิจฉัยผู้ป่วยภาพ	ห้องนอนแว 5 ห้อง / 2 เตียง / ต่อห้อง	รังสี - 12 คน	4	ห้องคลอด	ห้องนอนแว 3 ห้อง / 2 เตียงต่อห้อง	OB - 6 คน																																																																																																																									
2	ศูนย์วินิจฉัยผู้ป่วยภาพ	ห้องนอนแว 5 ห้อง / 2 เตียง / ต่อห้อง	รังสี - 12 คน																																																																																																																																							
4	ห้องคลอด	ห้องนอนแว 3 ห้อง / 2 เตียงต่อห้อง	OB - 6 คน																																																																																																																																							

โครงการ : การประชุมคณะทำงานทีมก่อสร้างอาคาร  
การบริหารจัดการอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ (PMO)

รายงานการประชุมคณะทำงาน  
ทีมก่อสร้างอาคาร  
ครั้งที่ 28/2558

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมใหญ่ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน้า 10 ของ 10

วาระ ที่	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ / กำหนดการ
5.	<p>เรื่องอื่น ๆ</p> <p>5.1 การติดตั้งระบบกระจายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอาคาร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า การบริหารจัดการห้องนอนเวร ที่ชั้น 11 และห้องนอนเวร ที่ชั้น 15-28 นั้น จะมีการนัดหารือกับแต่ละฝ่ายอีกครั้ง พร้อมกันกับการเตรียมความพร้อมเพื่อการย้ายเข้าใช้อาคาร</li> <li>- ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า การจัดสรรและบริหารจัดการห้องเรียน จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันทั้ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และคณะแพทยศาสตร์</li> </ul> <p>5.2 การก่อสร้างรั้วรอบพื้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า ได้มีการจ้างการก่อสร้างรั้ว และป้ายชื่อ ขณะนี้ลงนามในสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว กำลังเตรียมเริ่มงาน</li> <li>- ที่ประชุมรับทราบ</li> </ul> <p>5.3 การก่อสร้างถนน 4 ช่องทาง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างถนน 4 ช่องทาง ภายในพื้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประมาณ 20 ล้านบาท กำลังอยู่ระหว่างสำรวจสาธารณูปโภค และอาจเจรจาให้ ITD เป็นผู้ดำเนินการ เนื่องจากเนื้องานเกี่ยวข้องกับงานทางเดินเชื่อมที่ ITD เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างอยู่</li> <li>- ที่ประชุมรับทราบ</li> </ul>	<p>Info</p> <p>Info</p> <p>Info</p>
6.	<p>กำหนดการประชุมในครั้งต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 น. ห้องประชุม 1 อาคารจอตระกหลังที่ 3 ชั้น 15</li> </ul>	ทุกฝ่าย